

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Вятскополянского муниципального района Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) по состоянию на 01.10.2019

В III квартале 2019 года на территории Вятскополянского района Кировской области энергосервисных контрактов не заключалось.

В настоящее время на территории Вятскополянского района реализуется 9 энергосервисных контрактов по модернизации внутреннего освещения в учреждениях бюджетной сферы. Информация о ходе реализации энергосервисных контрактов на территории Вятскополянского района Кировской области представлена в таблице.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории Вятскополянского района Кировской области
по состоянию на 01.10.2019

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2019 года	за период реализации договора	в III кв. 2019 года	за период реализации договора	
1	МКОУ Лицей пгт. Красная Поляна Вятскополянского района	ООО «ЕЭС- Гарант»	24.10.2017, 57 месяцев	1521,83	176 772 кВт*ч	675 кВт*ч	15 199 кВт*ч	5,59	128,08	В здании лицея проведен демонтаж устаревших светильников и монтаж 490 новых светодиодных светильников.
2	МКОУ Гимназия г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «ЕЭС- Гарант»	07.11.2017, 57 месяцев	2 478,58	318 949 кВт*ч	521 кВт*ч	29 768 кВт*ч	4,35	245,04	В здании гимназии проведен демонтаж устаревших светильников и монтаж 720 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2019 года	за период реализации договора	в III кв. 2019 года	за период реализации договора	
3	МКДОУ детский сад «Улыбка» г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 550,00	448 332 кВт*ч	16 050 кВт*ч	40 857 кВт*ч	104,97	308,39	В здании детского сада проведен демонтаж устаревших светильников и монтаж 847 новых светодиодных светильников.
4	МКДОУ детский сад «Калинка» пгт. Красная Поляна Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 123,00	394 066 кВт*ч	15 396 кВт*ч	38 910 кВт*ч	100,69	292,33	В здании детского сада проведен демонтаж устаревших светильников и монтаж 697 новых светодиодных светильников.
5	МКОУ ООШ дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	5 881,00	742 550 кВт*ч	0 кВт*ч	37 920 кВт*ч	0	309,05	Монтаж 84 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990.
6	МКОУ СОШ пос. Усть-Люга Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	597,389	122 341 кВт*ч	2 708 кВт*ч	8 589,50 кВт*ч	13,919	44,150	В здании школы проведен демонтаж существующих светильников и установка 321 новых светодиодных светильников.
7	МКОУ СОШ с. Слудка Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	898,952	142 510 кВт*ч	4 693,22 кВт*ч	11 149,80 кВт*ч	35,414	78,316	В здании школы проведен демонтаж существующих светильников и установка 264 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2019 года	за период реализации договора	в III кв. 2019 года	за период реализации договора	
8	МКОУ СОШ с. Средние Шуны Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	557,541	96 846 кВт*ч	1 493,96 кВт*ч	6 182,25 кВт*ч	9,054	37,465	В здании школы проведен демонтаж существующих светильников и установка 348 новых светодиодных светильников.
9	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	226,427	30 440 кВт*ч	746,02 кВт*ч	2 446,67 кВт*ч	5,841	19,157	В здании школы проведен демонтаж существующих светильников и установка 204 новых светодиодных светильников.